

Budynek pływalni w Kowalewie Pomorskim - zbiorcze zestawienie kosztów

L.p.	Wyszczególnienie robót		Wartość robót wg kosztorysu	Zaawanso- wanie robót	Wartość robót od początku budowy		Wartość robót wykonanych w ostatnim okresie
					wg stanu na dzień sporządzenia	wg poprzedniego protokołu	
1.	Roboty budowlane	Netto	4 181 847,03	43,36%	1 813 130,38	1 065 211,38	747 919,00
		Vat	961 824,82		417 019,99	244 998,62	172 021,37
		Brutto	5 143 671,85		2 230 150,37	1 310 210,00	919 940,37
2.	Zagospodarowanie terenu	Netto	312 875,62	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Vat	71 961,39		0,00	0,00	0,00
		Brutto	384 837,01		0,00	0,00	0,00
3.	Konstrukcja pod wewn. pompy ciepła i zadaszenie jedn. zewn. pompy ciepła	Netto	48 133,97	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Vat	11 070,81		0,00	0,00	0,00
		Brutto	59 204,78		0,00	0,00	0,00
4.	Roboty sanitarne - technologia basenu	Netto	1 200 000,00	4,17%	50 000,00	50 000,00	0,00
		Vat	276 000,00		11 500,00	11 500,00	0,00
		Brutto	1 476 000,00		61 500,00	61 500,00	0,00
5.	Roboty sanitarne - wewnętrzna instalacja wod-kan	Netto	319 708,68	15,64%	50 000,00	30 000,00	20 000,00
		Vat	73 533,00		11 500,00	6 900,00	4 600,00
		Brutto	393 241,68		61 500,00	36 900,00	24 600,00
6.	Roboty sanitarne - instalacja c.o	Netto	68 250,66	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Vat	15 697,65		0,00	0,00	0,00
		Brutto	83 948,31		0,00	0,00	0,00
7.	Roboty sanitarne- instalacja ciepła technologicznego	Netto	84 076,33	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Vat	19 337,56		0,00	0,00	0,00
		Brutto	103 413,89		0,00	0,00	0,00
8.	Roboty sanitarne – technologia kotłowni	Netto	471 690,19	0,00%	0,00	0,00	0,00
		VAT	108 488,74		0,00	0,00	0,00
		Brutto	580 178,93		0,00	0,00	0,00
9.	Instalacja pompy ciepła	Netto	705 620,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
		VAT	162 292,75		0,00	0,00	0,00
		Brutto	867 913,39		0,00	0,00	0,00
10.	Roboty sanitarne-zewn. wodn-kan	Netto	388 530,23	69,49%	270 000,00	120 000,00	150 000,00
		VAT	89 361,95		62 100,00	27 600,00	34 500,00
		Brutto	477 892,18		332 100,00	147 600,00	184 500,00
11.	Roboty sanitarne - wentylacja	Netto	1 208 032,73	0,00%	0,00	0,00	0,00
		VAT	277 847,53		0,00	0,00	0,00
		Brutto	1 485 880,26		0,00	0,00	0,00
12.	Roboty elektryczne	Netto	324 213,28	0,00%	0,00	0,00	0,00
		VAT	74 569,05		0,00	0,00	0,00
		Brutto	398 782,33		0,00	0,00	0,00
13.	Pompa ciepła - roboty elektryczne	Netto	67 117,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
		VAT	15 437,08		0,00	0,00	0,00
		Brutto	82 554,84		0,00	0,00	0,00
14.	Roboty elektryczne – inst. niskoprądowa	Netto	370 919,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
		VAT	85 311,40		0,00	0,00	0,00
		Brutto	456 230,54		0,00	0,00	0,00
15.	Promocja projektu	Netto	5 000,00	20,00%	1 000,00	1 000,00	0,00
		VAT	1 150,00		230,00	230,00	0,00
		Brutto	6 150,00		1 230,00	1 230,00	0,00
	Razem	Netto	9 756 016,26	22,39%	2 184 130,38	1 266 211,38	917 919,00
		VAT	2243883,74		502 349,99	291 228,62	211 121,37
		Brutto	11 999 900,00		2 686 480,37	1 557 440,00	1 129 040,37

Inspektorzy:

Kierownik budowy

03.07.13

mgr inż. Jan Krause
upr. budowlane wykonawcze
bez ograniczeń w specjalności
konst. budowlanej
nr GPV. 7342/36/TO/91

Dorota Dragowska
inspektor nadzoru
KUP/0152/PWOS/16

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Danuta Gutowska
upr. bud. nr KUP/0099 OWOK/09
izba inż. Bud. nr KUP/BO/0038/10