

Uchwała Nr XII / 145/04
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 01 grudnia 2004 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu
technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.**

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24.09.2003 r. w sprawie przyjęcia materiału dotyczącego stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania w/w uchwały jak w załączniku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Zygmunt Szczepański

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
UCHWAŁY Nr VIII/2003 RADY MIEJSKIEJ
W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 24 września 2003 r.
DOT. STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW
OŚWIATY MIASTA I GMINY
KOWALEWO POMORSKIE

sierpień 2004 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24.09.2004 r. w sprawie przyjęcia materiału dotyczącego stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, która zobowiązuje do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały, przedstawiam informacje na temat stopnia realizacji.

§ 1

Realizacja wniosków w zakresie poprawy funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.

1. Szkoła Podstawowa Pluskowęsy:

- 1) **Utworzenie sali komputerowej** – zadanie zrealizowane. Salę komputerową wyposażono w 10 komputerów. Sprzęt komputerowy pozyskano w ramach programu szkoleniowego zorganizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Publicznego Gimnazjum.
- 2) **Rozważyć możliwość przyznania godzin świetlicowych i utworzenie świetlicy w związku z dowozem uczniów po uruchomieniu nowego obiektu gimnazjum** - na podstawie przedłożonego planu zajęć uczniów przy uwzględnieniu technicznych możliwości dowozu i odwozu przydzielono tygodniowo 12 godzin świetlicowych.
- 3) **Przeniesienie biblioteki publicznej z pomieszczeń remizy do obiektu szkoły**. W czasie wakacji przeniesiono bibliotekę publiczną do pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach, w którym wcześniej przeprowadzono niezbędny remont.

2. Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo:

- 1) **Rozważyć możliwość zapewnienia godzin świetlicowych po uruchomieniu nowego budynku gimnazjum**, na podstawie przedłożonego przez dyrektora planu zajęć uczniów i technicznymi możliwościami dowozu i odwozu przydzielono tygodniowo 9 godzin świetlicowych.
- 2) **Rozważyć możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu kucharki celem przygotowania posiłku dla uczniów po uruchomieniu nowego budynku gimnazjum** - na podstawie wniosku złożonego przez p. Dyrektor dokonano zmian w organizacji pracy szkoły. Jeden etat sprzątaczkę zagospodarowano na 1/2 etatu kucharki i 1/2 etatu sprzątaczkę. Zatrudniono kucharkę na czas określony do dnia 30.06.2004 r. Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu będzie kontynuowane z chwilą uruchomienia wydawania śniadań tj. od nowego roku szkolnego 2004/2005.
- 3) **Założenie sieci w pracowni komputerowej** – zadanie zaplanowano do realizacji

na 2005 r.

- 4) **Rozważyć możliwość reaktywowania wychowania przedszkolnego po uruchomieniu nowego budynku gimnazjum.** Rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z miejsc w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim (część rodziców skorzystała z tej propozycji). Nie było natomiast inicjatywy ze strony rodziców nt. reaktywowania wychowania przedszkolnego.
- 5) **Przeniesienie biblioteki na wyższą kondygnację** nastąpiło w okresie ferii zimowych 2004 r. Filię Biblioteki Publicznej z pomieszczeń piwnicy nowej części szkoły przeniesiono do pomieszczeń na parterze w starej części szkoły. Wcześniej dokonano niezbędnego remontu pomieszczeń.

3. Szkoła Podstawowa Wielka Łąka:

- 1) **Zapewnienie godzin świetlicowych** - na podstawie przedłożonego przez dyrektora planu zajęć uczniów i technicznymi możliwościami dowozu i odwozu przydzielono tygodniowo 12 godzin świetlicowych.

4. Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie:

- 1) **Zakup stołu laboratoryjnego do biologii** – zadanie w trakcie realizacji (realizacja zamówienia nastąpi na początku m-ca września),
- 2) **Zakup nowości wydawniczych do biblioteki** – dokonano częściowego zakupu pozycji książkowych ze środków pozyskanych od sponsorów. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

§ 2

Realizacja remontów, modernizacji i inwestycji w placówkach oświatowych – Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie ustalone na podstawie objazdu placówek w dniu 25 czerwca 2003r.

1. Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach

- 1) **Dokończenie asfaltowania boiska szkolnego** - zadanie wykonano, zrealizowano 120 m² . Wykonawcą zadania była firma „DROBUD” z Wąbrzeźna, która asfaltowanie boiska wykonała nieodpłatnie.
- 2) **Kompleksowe wyremontowanie instalacji sanitarnej** - zadanie zrealizowano na przełomie 2003/2004 roku. Koszt przebudowy instalacji wyniósł 32.352,55 zł.

- 3) **Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych** – z uwagi na ograniczone środki finansowe zadanie przełożono na termin późniejszy.
- 4) **Dokonanie pomiaru natężenia oświetlenia w klasach i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych** – zadanie wykonano. Koszt wykonania 15.000 zł.
- 5) **Wykonanie wylewki przy wejściu do kotłowni** – wykonano przy asfaltowaniu boiska.

Planowane inwestycje:

Rozważyć celowość rozbudowy lub podwyższenia sali gimnastycznej.

Przy obecnym stanie uczniów i istniejącej bazie sportowej: uniwersalnego boiska asfaltowego i boiska trawiastego nie zachodzi konieczność rozbudowy ani podwyższenia sali gimnastycznej.

2. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie

- 1) **Zniwelowanie terenu i budowa boiska szkolnego** – sukcesywnie prowadzone jest nawożenie ziemi. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) **Wykonanie elewacji i docieplenie stropu starej części szkoły** – zadanie w trakcie realizacji wykonywane przy udziale środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Koszt realizacji zadania 44.939,34 zł. w tym środki PAOW – 17.556,00 zł. Zakończenie zadania przewiduje się na dzień 15.11.2004 r. Rozpoczęcie prac remontowych z udziałem środków Banku Światowego uzależnione było od terminu podpisania stosownej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa. Umowa na to zadanie została podpisana w dniu 2.07.2004 r. po czym uruchomiono procedurę przetargową zgodnie z wytycznymi Banku Światowego.
- 3) **Podniesienie ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków** – zadanie będzie realizowane po zakończeniu budowy boiska szkolnego.
- 4) **Wymiana okien w starej części szkoły** – realizację zadania przesunięto na termin późniejszy.
- 5) **Pomalowanie podłóg w pomieszczeniach starej części szkoły** – zadanie zostało zrealizowane w ramach środków własnych w okresie wakacji.

3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

- 1) **Wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły** – dokonano wymiany stolarki

okiennej drewnianej na PVC. Zadanie realizowane przy udziale środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Koszt zadania - 29.461,78 zł. w tym środki PAOW – 10.861,00 zł.

- 2) **Nadbudowa sali gimnastycznej**- przekazano plac budowy pod wymianę konstrukcji i pokrycia dachu na sali gimnastycznej i łączniku . Koszt zadania 238.267,23 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowany jest na dzień 30.09.2004 r.

4. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

- 1) **Renowacja elewacji zewnętrznej**- zadanie zostanie ujęte w planie na rok 2005.
- 2) **Rozważyć naprawę tynku w klasach na piętrze** – naprawiono tynki w klasach na piętrze i pomalowano 10 klas oraz część korytarzy na parterze i przy wejściu do szkoły.
- 3) **Naprawa podłogi w izbach lekcyjnych i sali komputerowej** – zadanie zrealizowano. Koszt zadania – 14.403,81 zł.

Sporządziły:
B. Rutkowska
J. Jakubiak